

令和4年2月17日 下水道施設課作成

## 公共下水道施設整備計画における令和3年度の実績(見込み)等について

## 1 計画と実施(見込み)との比較

公共下水道施設整備計画は、大別すると5つの事業から構成されていますが、施設整備(ハード)については管きよ整備事業、管きよ耐震化・更新事業、施設耐震化・更新事業の3つの事業があり、それぞれの事業について、計画に対する実績(見込み)について集計・比較しました。

## 1 管きよ整備事業

汚水管きよについては、秦野駅南部土地区画整理事業区域をはじめ、新東名秦野丹沢サービスエリア区域等の整備を行いました。また、県立秦野戸川公園については、公園管理者との協議に時間を要し令和4年度に整備を見送りました。そのため、達成率が低くなっています。

雨水管きよについては、室川第9雨水枝線整備工事をはじめ、全ての工事を予定どおり完了することができる見込みです。

区 分	計 画	実績(見込み)	達成率
汚水管きよ	56.9ha	20.8ha	36.6%
雨水管きよ	261.0m	261.0m	100.0%

## 2 管きよ耐震化・更新事業

防災拠点となる広域避難所及び医療拠点からの汚水を、大規模地震時にも継続して浄水管理センターで処理するための管路耐震について、計画した区間の全てを完了することができる見込みです。

また、管きよ等の老朽化に伴う更新工事につきましても、計画した工事を予定どおり完了することができる見込みです。

区 分	計 画	実績(見込み)	達成率
汚水管きよ	1,273.0m	1,273.0m	100.0%
雨水管きよ	20.0m	20.0m	100.0%

### 3 施設耐震化・更新事業

浄水管理センター機械棟の耐震補強に併せ、供用開始当初から稼働している受変電設備及び自家発電設備の更新を令和2年度から令和4年度までの3箇年で計画していましたが、入札不調等により今年度の出来高が見込めず、一部を来年度へ繰越す予定です。そのため、達成率が低くなっています。

また、鶴巻中継ポンプ場及び大根川ポンプ場については、計画した工事を予定どおり完了することができる見込みです。

事業費：百万円

	計画	実績（見込み）	達成率
浄水管理センター	172.6	50.0	29.0%
鶴巻中継ポンプ場	15.0	15.0	100.0%
大根川ポンプ場	10.0	10.0	100.0%

## 2 実績（見込み）等に基づく今後の施設整備計画について

令和3年度の事業については、一部来年度への繰越しが見込まれるものの、来年度末には令和4年度計画分も含め確実に執行することを見込んでいます。

今後も施設の耐震化と老朽化に伴う更新では、専門的なノウハウを兼ね備えた日本下水道事業団に工事委託するとともに、国の社会資本整備総合交付金を有効に活用し、公共下水道施設整備計画に位置付けた事業を着実に進めてまいります。

また、来年度以降も各事業の計画と実績を確認しながら、変化する状況や環境に対応するため、現行の施設整備計画の修正及び補完（ローリング）に取り組んでいきます。

令和3年度 公共下水道施設整備計画・実績（見込み）一覧表

		令和3年度				
		概要		達成率		
区分		計画	実績 (見込み)	事業費	施工延長	
1	管きよ整備事業	事業費(百万円)	646.0	646.0	100.0%	
	1 汚水管きよ		56.9 ha	20.8 ha	36.6%	
			154.0	154.0	100.0%	
	1 枝線管きよ	県立秦野戸川公園 新東名秦野丹沢SA 秦野駅南部区画整理ほか	56.9 ha	20.8 ha		36.6%
			154.0	154.0	100.0%	
	2 雨水管きよ		261.0 m	261.0 m		100.0%
			492.0	492.0	100.0%	
1 幹線管きよ						
2 枝線管きよ	室川第9雨水枝線ほか	261.0 m	261.0 m		100.0%	
		492.0	492.0	100.0%		
2	管きよ耐震化・更新事業	延長	1,293.0 m	1,293.0 m	100.0%	
		事業費(百万円)	159.6	159.6	100.0%	
	1 汚水管きよ		1,273.0 m	1,273.0 m		100.0%
			113.6	113.6	100.0%	
	1 幹線管きよ	第三分区第一号幹線 第二分区第二号幹線	873.0 m	873.0 m		100.0%
			39.0	39.5	101.3%	
	2 枝線管きよ	曾屋弘法区画整理	400.0 m	400.0 m		100.0%
		74.6	74.1	99.3%		
2 雨水管きよ		20.0 m	20.0 m		100.0%	
		46.0	46.0	100.0%		
1 幹線管きよ		20.0 m	20.0 m		100.0%	
		46.0	46.0	100.0%		
2 枝線管きよ						
3	施設耐震化・更新事業	事業費(百万円)	197.6	75.0	38.0%	
	1 処理場		172.6	50.0	29.0%	
		1 施設(耐震)	機械棟(建築)	4.0	0.0	0.0%
	2 施設(更新)	自家発電設備 高圧受変電設備	168.6	50.0	29.7%	
	2 鶴巻中継ポンプ場		15.0	15.0	100.0%	
3 大根川ポンプ場		10.0	10.0	100.0%		
事業費(百万円)総計			1,003.2	880.6	87.8%	