

秦野市文化会館における主な改修工事履歴(平成元年以降)

資料3

No.	発 注 年 度	工 事 名 称	発注工種	工 事 概 要	契約金額:千円	工 期 (初)	工 期 (終)
1	H 5	屋上防水改修工事	防水工事	大ホール上	37,055	H5.10.12	H5.12.22
2	H 6	屋上防水改修工事	〃	大ホール上	38,629	H6.12.8	H7.3.17
3	H 8	屋上防水修繕工事	改修工事		927	H8.12.17	H9.2.28
7	H 10	公共下水道接続工事	〃	公共下水道接続工事	4,725	H10.12.25	H11.3.17
8	H 10	視覚障害者ブロック設置工事	〃	各通路点字ブロックの設置	1,229	H10.10.28	H10.12.22
9	H 15	食堂修繕工事	〃	2階食堂内部改修、空調機更新	11,025	H15.11.11	H16. 2.27
10	H 20	管理棟トイレ等改修工事	建築改修	管理棟1階トイレ、小ホールみんなのトイレ改修。メイン出入口自動ドア設置	13,529	H20.10.21	H21.3.13
11	H 21	外壁改修工事	建築	外壁(管理棟東面及び大ホール棟西面)打込みタイルの補修	17,911	H21.12.14	H22.3.26
12	H 21	灯油地下タンク送油管改修工事	管	灯油地下タンクより灯油サービスタンクまでの送油管・還油管等の地中埋設部分に腐食が認められるため、送油管、還油管、通気管、電線管及び制御ケーブルを改修	3,260	H21.9	H21.10.31
13	H 22	受水槽設備改修工事	管	受水槽を更新し、緊急遮断弁の設置等を行う	12,285	H22.12	H23.3.17
14	H 22	自動軟水装置改修工事	管	ボイラー保護のために水道水を軟水化する装置の更新	2,415	H23.1	H23.3.18
15	H 22	ボイラー設備改修工事	管	館内の加湿、暖房、給湯の用に供する蒸気を発生させるための蒸気ボイラー2基の更新	4,965	H22.8	H2.11.30
16	H 23	外壁及び小ホールトイレ改修工事	建築	外壁の改修:約1,322㎡、小ホール前の女子トイレの全面改修及び男子トイレの一部改修	25,274	H23.10.25	H24.3.19
17	H 23	ヒートポンプ空調設備改修工事	管	冷却塔(40RT)、開放形膨張タンク(300L)、配管等更新	4,727	H23.10.25	H24.3.15
18	H 24	外壁改修工事	建築	打込みタイル部分改修:692㎡、RC打ち直し+複層仕上げ部分改修:410㎡	16,588	H24.11.7	H24.3.11
19	H 24	大ホール照明操作卓等改修工事	電気	大ホール照明操作卓等の更新	30,612	H24.9.12	H25.2.22
20	H 24	エレベータ改修工事	機械器具設置	管理棟ロープ式エレベータの更新	19,583	H24.9.12	H25.3.15
21	H 25	和室改修工事	建築	管理棟2階和室の内部改修	8,571	H25.11.27	H26.3.25
22	H 25	小ホール音響設備改修工事	通信	録音再生機器、出力制御架、パワーアンプ架、各種スピーカー、マイク類等の更新	56,280	H25.9.24	H26.3.14
23	H 26	大ホールほかトイレ改修工事	建築	大ホール1階2階男女みんなのトイレ。小ホール1階男子トイレの全面改修	56,160	H26.10.20	H27.3.16
24	H 27	外壁改修工事	塗装	打込みタイル、RC打ち直し、複層仕上げ部の改修	32,810	H27.11.26	H28.3.14
26	H 27	小ホール屋上防水改修工事	防水	小ホール、管理棟	41,778	〃	〃
27	H 29	大ホール楽屋トイレ改修工事	建築	浴室UB、トイレ	21,870	43076	43175
28	R 1	文化会館及び図書館受変電設備更新工事	電気	文化会館地下電気室受変電設備、屋上変電設備、図書館キュービクル、各高圧ケーブル等の更新	113,576	R1.8.8	R2.2.28
29	R 1	大ホール屋上防水改修工事	防水	大ホールエリアの屋上防水。大ホール及び小ホール側出入口庇の防水	40,687	R1.11.15	R2.2.28
30	R 1	小ホール楽屋トイレ等改修工事	建築	小ホールエリアの楽屋トイレ及びシャワー室を改修するもの	14,764	R1.12.2	R2.3.16
施設設計					631,240		