

第1期基本計画案の効果

平成23年1月17日 公共施設再配置計画担当作成

事業内容	実施時期・削減額等	第1期基本計画							第1期基本計画実行による影響分				
		前期実行プラン					前期計	後期実行P H28-H32 2016-20	面積 経費 削減量計	第2期分 H33-H42 2021-30	第3期分 H43-H52 2031-40	第4期分 H53-H62 2041-50	
		H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015							
施設別事項	ア 西中学校体育館[シンボル事業①] 既存の枠組みにとられない西公民館と複 合化した施設に建替え	時期	□	□	□	□	—	—	△ 590	0	0	0	
	建削	0	0	△ 9	△ 3	△ 3	△ 16	△ 43	△ 59	△ 90	△ 76	△ 7	
	管削				△ 5	△ 5	△ 10	△ 25	△ 35	△ 50	△ 50	△ 50	
	イ 広畑小学校体育館[後期] 既存の枠組みにとられない複合化した施 設への建替えも十分に検討	時期					—	□	0	0	0	0	
	建削	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	
	管削	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	
	ウ 渋沢小学校体育館[後期] 既存の枠組みにとられない複合化した施 設への建替えも十分に検討	時期					—	□	△ 250	0	0	0	
	建削	—	—	—	—	—	0	△ 4	△ 4	△ 33	△ 37	△ 25	
	管削	—	—	—	—	—	0	2	2	△ 20	△ 20	△ 20	
	エ 幼稚園 公民連携による幼稚園サービスの充実	時期					□	—	0	700	1,230	780	
	建削	0	0	0	0	0	0	5	5	28	28	14	
	管削					50	50	436	486	965	965	965	
	オ 西公民館[シンボル事業①] 既存の枠組みにとられない西中学校体育 館と複合化した施設に建替え	時期	□	□	□	□	—	—	△ 1,000	—	1,000	—	
	建削	0	0	△ 24	△ 7	△ 7	△ 37	△ 82	△ 119	△ 171	△ 26	158	
	管削				3	3	6	15	21	30	30	30	
カ 曾屋ふれあい会館 耐震性が不足するため廃館とし、機能は、 こども館、末広ふれあい会館で補完	時期			□		—	—	0	800	—	—		
建削	0	0	0	0	0	0	0	0	65	124	137		
管削			8	8	8	24	40	64	80	80	80		
キ なでしこ会館 貸館業務は廃館とし、歯科休日診療所機能 は移転	時期			□		—	—	0	—	—	—		
建削	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	0		
管削			21	21	21	63	105	168	210	210	210		
ク 児童館[シンボル事業③] 耐用年数を迎えた児童館の機能は、地区の 公民館内に移転し、単独の児童館は廃館	時期	□	□	□	□	—	□	1,780	—	—	—		
建削	30	13	10	10	28	92	156	248	301	236	14		
管削	2	4	6	7	9	28	74	102	190	190	190		
ケ はだのこども館 曾屋ふれあい会館の機能補完のための工事 費及び利用者増による管理運営費増	時期		□			—	—	0	—	—	—		
建削		△ 30	0	0	0	△ 30	0	△ 30	0	—	—		
管削			1	1	1	3	5	8	10	—	—		
コ サンライフ鶴巻[後期] 機能は廃止し、建物は借地権譲渡又は解体 返還	時期					—	□	0	—	—	1,390		
建削	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	57		
管削	—	—	—	—	—	0	104	104	261	261	157		
サ 放置自転車保管場所 引取り率向上の見込める場所へ移転	時期			□		—	—	0	—	—	—		
建削	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
管削			2	3	3	8	12	20	25	25	25		
シ 自治会館 開放型自治会館へ転換し、公共施設の機能 を補完	時期		□	□	□	—	□	0	—	—	—		
建削	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
管削		△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	△ 12	△ 15	△ 27	△ 30	△ 30	△ 30		
ス 保育所(こども園) 公立保育園を公立幼稚園と一体化し、こど も園を開設	時期			□		—	—	0	—	810	—		
建削			△ 40			△ 40		△ 40	0	11	62		
管削			17	17	17	51	85	136	169	169	169		
セ 老人いこいの家[シンボル事業③] 老人いこいの家は、地域に譲渡し、地域で 運営	時期	□	□			—	—	660	—	—	—		
建削	14	4	4	4	13	40	62	101	110	84	0		
管削	0	0	3	3	3	9	15	24	30	30	30		
ソ 保健福祉センター[シンボル事業②] 保健福祉センター内に郵便局を誘致し、連 絡所業務を実施	時期		□	□	□	—	□	0	0	0	0		
建削						0		0					
管削		6	6	6	6	24	30	54	60	60	60		
タ 支援センターひまわり[シンボル事業④] 障害者地域活動支援センターひまわりの民 設民営施設への移行	時期	□	□			—	—	230	—	—	—		
建削	5	2	2	2	4	14	22	36	39	30	0		
管削		15	15	15	15	60	75	135	150	150	150		
チ 弘法の里湯 源泉を活用した観光資源としての充実を図 る。	時期	□	□			—	—	0	—	—	—		
建削	△ 72	△ 16	—	—	—	△ 88	0	△ 88	0	0	0		
管削		15	15	15	15	60	75	135	150	150	150		
ツ 低・未利用地の有効活用 低・未利用となっている市有地を有効に活 用	時期	□	□	□	□	—	□	510	730	—	—		
建削	27	8	8	8	24	76	116	192	207	159	0		
管削	0	140	100	0	0	240	490	730	0	0	0		
総括的 事項	A 管理運営方法の見直し 指定管理者の導入や公民連携による管理運 営内容の見直し(施設別に掲げたものを除く)	時期		□	□	□	□	—	—	—	—	—	
	建削	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—		
	管削		6	55	105	105	271	525	796	1,050	1,050	1,050	
	B 業務委託の推進【継続的取組み】 学校業務員、給食調理員、保育園業務員の 委託化の推進	時期		□	□	□	□	—	—	—	—	—	
	建削	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—		
	管削		4	4	13	43	64	287	351	860	860	860	
	C 職員の適正配置 図書館、文化会館、公民館、桜土手古墳展 示館などの職員数の見直し	時期		□	□	□	□	—	—	—	—	—	
	建削	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—		
	管削		53	61	61	61	236	312	548	690	690	690	
	D 受益者負担内容の見直し 無料施設の内容見直し、有料施設の使用 料、保育料値上げ	時期		□			—	□	—	—	—	—	
	建削	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—		
	管削		105	105	105	162	477	948	1,425	2,130	2,130	2,130	
	合計(A)	管削	—	—	—	—	—	—	1,340	2,230	3,040	2,170	
	【更新面積削減効果に管理運営内容見直し分を加 算】	建削	4	△ 19	△ 49	14	60	10	231	241	455	534	411
	管削	2	345	416	375	514	1,652	3,595	5,247	6,960	6,950	6,846	
費計	6	326	367	389	574	1,662	3,826	5,488	7,415	7,484	7,257		
方針の目標値(B)	管削	—	—	—	—	—	—	1,300	6,500	28,500	36,100		
【更新面積の削減による効果。現状の一般財源が 継続的に充てられるとした場合の過不足に対応】	建削	—	—	—	—	—	—	400	700	2,600	5,100		
管削	—	—	—	—	—	—	—	2,900	3,200	7,200	12,600		
費計	—	—	—	—	—	—	—	3,300	3,900	9,800	17,700		
差異(A-B)	管削	—	—	—	—	—	—	40	△ 4,270	△ 25,460	△ 33,930		
建削	—	—	—	—	—	—	—	△ 159	△ 245	△ 2,066	△ 4,689		
管削	—	—	—	—	—	—	—	2,347	3,760	△ 250	△ 5,754		
費計	—	—	—	—	—	—	—	2,188	3,515	△ 2,316	△ 10,443		

建削 : 計画実施による更新費用削減額(百万円)
管削 : 計画実施による管理運営費用削減額(百万円)

【未来を見据えた財政上の余力】
事業費増加・一般財源減少の補填
再配置基金の原資